

Maître d'Ouvrage :
RATP
Conseil Général 93

Lieux:

- Noisy-le-Sec (93)
- Romainville (93)
- Montreuil (93)
- Fontenay sous Bois (94)



Partenaires :

- ARTELIA
- BERIM (ATEVE en sous-traitance de BERIM)
- SECTEUR

Montant des travaux :

Date d'achèvement de l'ouvrage :

PROLONGEMENT DU TRAMWAY T1



CONSEIL GENERAL DE SEINE SAINT DENIS
Prolongement du Tramway T1 - Gare de Noisy-le-Sec à Val de Fontenay
Coordination et synthèse réseaux

TABLEAU DE SUIVI DES DEVOIEMENTS RESEAUX - SYNTHÈSE AVP DEFINITIF

| Identifiant impact | PK | Adresse | Caractéristiques réseaux | Identification point d'arrêt | Retours concessionnaires Synthèse juin 2013 | Synthèse AVP définitif 12/2013 | Retours MDA Révisions Interfaces Janvier/Février 2014 |
|---------------------------------------|------|---------|--------------------------|------------------------------|---|--|---|
| TR2-PL10-ROMAINVILLE - Ruffins | | | | | | | |
| C&EE | 2.10 | A | TR | Δ&SF | Abandonner Tramway | Interface supportée | |
| C&EE | 2.10 | A | TR | Δ&SF | Abandonner Tramway | Interface supportée | |
| C&EE | 2.10 | A | TR | Δ&SF | Éviter sur boulevard | Interface supportée | |
| SNP | 2.10 | B | 001 | VR | Multi RATP Charge inconnue | Point à discuter avec IU et RATP | |
| CAEE | 2.10 | A | 001 | TR | DN40 unitaire Charge 150m Longueur 3m | Conservation du réseau charge suffisante | Réglé - Conservation du réseau charge suffisante |
| VEOL | 2.10 | A | 002 | TR | DN300 Charge 124m | Point à discuter avec RATP et IU | |
| C&EE | 2.10 | A | TR | Δ&SF | Éviter sur boulevard | Interface supportée | |
| C&EE | 2.10 | A | TR | Δ&SF | Abandonner Tramway | Interface supportée | |
| C&EE | 2.10 | A | TR | Δ&SF | Abandonner Tramway | Interface supportée | |
| ORAN | 2.10 | A | 004 | VR | sp10 Charge 0,50x0,05m Longueur 7m | Protection du réseau par ORANGE | Réglé - Protection du réseau par ORANGE |
| FR | 2.10 | A | 007 | VR | R. Maurice Bouchot THF Charge 100m DN300 | Plantation projetée | Point à discuter avec IU |
| VEOL | 2.10 | A | 003 | VR | R. Maurice Bouchot Charge inconnue Longueur 7m | Point à discuter avec VEOLIA et IU | |
| SNP | 2.10 | A | 003 | VR | R. Maurice Bouchot MPS PE 12 Charge 0,70x0,80m Longueur 3m | Aménagement futur | Point à discuter avec IU et GDF |

MISSION : Assistance à Maîtrise d'œuvre pour la construction du tramway T1

Etude de Synthèse et OPC pour les travaux de création et déviation des réseaux dans le cadre de la construction des 10 km du Tramway T1 entre Noisy-le-Sec et Fontenay-sous-Bois